

(様式1)

柳教総第46号

令和4年5月27日

文部科学大臣 殿

柳井市長 井原 健太郎

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

柳井市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和元年度～令和3年度（3年間）

（担当）

柳井市教育委員会教育総務課 岡原由明

住所：山口県柳井市南町一丁目10番2号

電話：0820-22-2111 Mail：kyoikusom@city-yanai.jp

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和4年5月6日 柳井市教育委員会会議にて報告、事後評価を実施。

(2) 評価の方法

教育委員(西原光治、河岡治子、厚坊俊己、横山志磨)に全事業の完了、事業成果を報告し、目標ごとの事業成果を分析して評価を実施。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、計画どおり全て達成することができた。
小中学校耐震化率100%を達成できたため、今後はトイレ洋式化、特別教室等の空調整備及び老朽化対策など施設の長寿命化事業について優先度、緊急度を比較検討し計画的に実施していく。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

柳東小学校旧校舎について、老朽化した校舎外壁等の非構造部材落下対策が完了した。
今後は各小中学校の老朽化対策について、更なる調査を継続し施設の長寿命化を図りたい。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

構造上危険な状態にあった伊陸小学校の校舎を改築できたことで、市内小中学校の耐震化率100%を達成できた。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

小学校のトイレ洋式化はほぼ完了したため、今後は中学校トイレの洋式化に取り組みたい。
余田小学校、柳井中学校、柳井西中学校の特別教室空調整備が完了した。今後も計画的に各小中学校特別教室等への空調設備整備を図りたい。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

伊陸小学校の管理特別教室等及び家庭科室等特別教室は計画期間中にとりこわしを完了した。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業 区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
柳東小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	－	R1.12～R2.3	R3.2.15		R2.11.16とりこわし完了
柳東小学校	(1)	36	防災機能強化	校	－	R1.12～R2.3	R2.10.16		
新庄小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	－	R1.12～R2.3	R3.3.26		
新庄小学校	(4)	07	大規模改造(法令等)	校	－	R2.9～R3.2	R3.3.26		
新庄小学校	(4)	07	大規模改造(法令等)	屋	－	R2.9～R3.2	R3.3.26		
伊陸小学校(Ⅱ期工事)	(2)	01	危険改築	校	W	R1.12～R2.3	R2.11.16		
伊陸小学校(Ⅱ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	W	R1.12～R2.3	R2.11.16		
柳井南小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	－	R2.2～R2.3	R3.2.16		
小田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	－	R2.2～R2.3	R3.2.15		
大畠小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	－	R1.12～R2.3	R.3.12		
余田小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	－	R2.12～R3.3	R3.8.31		
柳井中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	－	R2.12～R3.3	R3.8.30		
柳井西中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	－	R2.12～R3.3	R3.8.31		