

柳 教 総 第 1 4 8 号
平 成 2 9 年 9 月 2 2 日

文部科学大臣 殿

柳井市長 井原 健太郎 印

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

☐	計画どおり実施できた。
☐	計画したが、一部実施できなかった。
☐	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	94.6	94.6
中学校	94.4	94.4
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

全ての計画した地震補強事業及び改築事業が計画どおり実施することができたことにより、耐震化率が小中学校共に目標を達成することができた。なお、来年度以降未耐震の校舎についても早急かつ計画的に耐震化を進めていくとともに、非構造部材等の落下防止対策など防災機能の強化を図っていく。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

☐	計画どおり実施できた。
☐	計画したが、一部実施できなかった。
☐	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

○	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

旧柳井市武道館については築40年が経過し老朽化が著しく進んでいたが、新たな施設を建設することにより安全なスポーツ施設として武道を通じた青少年の健全育成、武道の競技力向上、さらに生涯スポーツの推進の場としての充実が図れた。
なお、市内小中学校については、来年度以降も老朽化した校舎の長寿命化について、計画的に環境改善を図っていきたい。

2 事後評価の時期及び方法について

計画事業完了後、柳井市教育委員会会議（平成29年6月20日開催）において、教育委員（西原光治、原田敏弘、河岡治子、厚坊俊己）に報告し、事後評価を実施した。
その結果を、柳井市議会総務文教常任委員会にて報告を行った。
今後は、文部科学省への報告に併せ、その結果を本市ホームページで公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画にて計画していた事業については、全て計画どおり実施することができた。
今後も喫緊の課題である耐震化事業を中心に、計画的かつ効率的な事業の実施に努めていくこととする。なお、耐震化以外の老朽化対策などの長寿命化事業についても優先度、緊急度を比較検討し計画的に実施していく。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 柳井市公立学校等施設整備計画

都道府県名	山口県
市町村名	柳井市

2 計画作成主体 柳井市

3 計画期間 平成25年度～平成27年度

4 個別事業一覧

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備 考
									事由	変更年月日	
柳井小学校(Ⅰ期工事)	①	0204	不適格改築	屋	RS	○	平成27年3月31日				
柳井小学校(Ⅱ期工事)	①	0204	不適格改築	屋	RS	○	平成28年2月26日				
新庄小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	RS	○	平成27年12月10日				
新庄小学校	①	0602	大規模改造(老朽)	屋	RS	○	平成27年12月10日		追加	平成27年1月15日	平成27年1月15日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。 平成27年1月15日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
新庄小学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成27年12月10日		追加	平成27年1月15日	
新庄小学校(第1校舎)	①	0201	危険改築	校	S	○	平成28年2月29日		追加	平成27年1月15日	
新庄小学校(第2校舎)	①	2201	防災機能強化	校	-	○	平成26年9月30日		追加	平成26年4月25日	平成26年4月25日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
大畠中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成27年10月26日		追加	平成26年4月25日	平成26年4月25日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
柳井市武道館(Ⅰ期工事)	④	1901	地域武道センター(柔・剣道場)		R	○	平成26年3月28日				
柳井市武道館(Ⅱ期工事)	④	1901	地域武道センター(柔・剣道場)		R	○	平成26年9月29日				
柳北小学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成28年9月21日		追加	平成27年9月7日	平成27年9月7日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
柳井中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成28年8月31日		追加	平成27年9月7日	平成27年9月7日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
柳井西中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成28年8月30日		追加	平成27年9月7日	平成27年9月7日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
新庄小学校	①	2201	防災機能強化	校	-	○	平成28年9月21日		追加	平成27年11月9日	平成27年11月9日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。