

(様式1)

柳教総 第226号

令和7年3月24日

文部科学大臣 殿

柳井市長 井原 健太郎

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

柳井市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和3年度～令和5年度（3年間）

（担当）

柳井市教育委員会教育総務課 岡原由明

住所：山口県柳井市柳井3670番地1

電話：0820-25-2422 Mail：kyoikusom@city-yanai.jp

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和7年3月7日 柳井市教育委員会会議にて報告、事後評価を実施。

(2) 評価の方法

教育委員(厚坊俊己、横山志磨、瀬山真紀子、綿貫良子)に全事業の完了、事業成果を報告し、目標ごとの事業成果を分析して評価を実施。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、計画どおり全て達成することができた。
小中学校普通教室の空調整備は100%を達成できたため、今後は特別教室等の空調整備、トイレ洋式化、バリアフリー対策および老朽化対策など施設の長寿命化事業について優先度、緊急度を比較検討し計画的に実施していく。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

平郡東小学校屋内運動場について、老朽化した内外装改修及び設備等の老朽化対策が完了した。
今後は各小中学校の老朽化対策について、さらなる調査を継続し施設の長寿命化を図りたい。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

大島小学校屋内運動場の屋根・外壁等非構造部材落下対策改修工事が完了し安全が確保できた。
柳井中学校普通教室及び教職員トイレ洋式化が完了した。今後も計画的にトイレ様式化に取り組みたい。

(3) 教室不足の解消を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

新庄小学校、柳東学校の特別教室空調整備が完了した。今後に残る各小中学校特別教室等への空調設備整備を計画的に推進したい。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業 区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
平郡東小学校	(1)	02	長寿命化事業	屋	S	R3.8～R4.8	R4.8.31		
新庄小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	－	R4.10～R5.1	R5.1.11		
大畠小学校	(2)	32	防災機能強化	校	－	R5.6～R5.12	R5.12.25		
大畠小学校	(2)	06	防災機能強化	屋	－	R5.6～R5.12	R5.12.25		
柳東小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	－	R5.11～R6.3	R6.3.11		
柳井中学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	－	R5.6～R6..2	R6.2.29		
柳井中学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	寄	－	R5.6～R6..2	R6.2.29		