

柳 教 総 第 1 9 2 号

平 成 2 6 年 1 1 月 2 6 日

文部科学大臣 殿

柳井市長 井原 健太郎 印

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

☒	計画どおり実施できた。
☐	計画したが、一部実施できなかった。
☐	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	86.0	86.5
中学校	94.4	94.4
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

全ての計画した地震補強事業及び改築事業が計画どおり実施することができたことにより、耐震化率が小中学校共に目標を達成することができた。なお、来年度以降未耐震の校舎、屋体についても早急かつ計画的に耐震化を進めていくとともに、非構造部材等の落下防止対策など防災機能の強化を図っていく。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

☐	計画どおり実施できた。
☐	計画したが、一部実施できなかった。
☐	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

○	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

日積小学校屋体、南中学校屋体については施設の老朽化が深刻であったが、耐震補強工事と併せて大規模改造を実施することにより施設整備が図られた。 柳井小学校についてはトイレの和式便器を洋式便器に取替え、便所全体をドライ方式に改良しトイレの環境改善が図られた。 柳井南中学校については単独浄化槽で40年以上が経過していたが、浄化槽法令等に適合させるため合併浄化槽に改修した。 なお、来年度以降老朽化した校舎の長寿命化についても、計画的に環境改善を図っていきたい。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

計画事業完了後、平成25年度事業における柳井市教育委員会点検・評価に関する会議（平成26年7月30日開催）において、評価委員（学識経験者3名：星出隆太郎、寺田五百子、難波文雄）に報告し、事後評価を実施した。
その結果を、柳井市議会9月定例会市議会にて報告を行った。
今後は、文部科学省への報告に併せ、その結果を本市ホームページで公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画にて計画していた事業については、計画どおり実施することができた。
今後も喫緊の課題である耐震化事業を中心に、計画的かつ効率的な事業の実施に努めていくこととする。なお、耐震化以外の事業についても優先度、緊急度を比較検討し実施していく。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- 1
計画名称
柳井市公立学校等施設整備計画
- 2
計画作成主体
柳井市
- 3
計画期間
平成22年度～平成24年度
- 4
個別事業一覧

都道府県名	山口県
市町村名	柳井市

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備 考
									事由	変更年月日	
大畠中学校(Ⅰ期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成23年3月31日				
大畠中学校(Ⅱ期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成23年8月31日				
柳北小学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成24年3月29日				
柳北小学校(Ⅰ期工事)	①	0201	不適格改築	校	R	○	平成24年3月29日				
柳北小学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成25年2月18日				
柳北小学校(Ⅱ期工事)	①	0201	不適格改築	校	R	○	平成25年2月18日				
日積小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成24年12月3日				
日積小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	S	○	平成24年12月3日				
柳井南中学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成26年2月20日				
柳井南中学校	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	S	○	平成26年2月20日				
柳井南中学校	③	0609	大規模改造(法令等)	校		○	平成26年2月20日				
柳井南小学校	①	2201	防災機能強化	校	R	○	平成25年10月11日				
柳井小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成25年9月30日				