## 地域再生計画(地方創生港整備推進交付金)中間評価調書

都道府県名	山口県	事業実施主体	山口県・柳井市	地域再生計画名	海がつなぐ柳井の魅力再発見プロジェクト
計画期間	令和2年度~令和6年度	評価責任者	山口県土木建築部長、柳井市長		

指標 1	柳井市の観光客の減少数抑制		4, 127	基準年度 H25-H29	3, 181	年度	中間実績 -28,025	2, 236	基準年度		北無纵		<del> </del>  ・新型コロナウイルス感染拡大防止対策の影響で令和元年度から2年度にかけて観光客が大幅に減少した。		
			人/年	1125-1129	人/年	R2-R3	人/年	人/年	R2-R6	0	指標総     数	達成数	・新型コロデワイルス感染拡大防止対策の影響で守和元年度から2年度にかけて観光各が大幅に減少した。  ・その後、フェリーの利用促進・航路維持に向けた港湾施設の整備や柳井市の観光振興策の実施等により、中間実績値は増加に  じている状況であり、目標達成の見込みである。		
指標 2 柳井港のフェリー貨物の減少量排			688 台/年	H25-H29	596 台/年	R2-R3	-1, 199 台/年	504 台/年	R2-R6	0	<u>4</u>		・新型コロナウイルス感染拡大防止対策の影響で令和元年度から2年度にかけて貨物量が大幅に減少した。 ・その後、フェリーの利用促進・航路維持に向けた港湾施設の整備や柳井市の観光振興策の実施等により、中間実績値は増加に じている状況であり、目標達成の見込みである。		
指標3 平郡漁港の陸揚量の減少量抑制			8.6 t/年	H25-H29	8.6 t/年	R2-R3	1.1 t/年	5. 2 t/年	R2-R6	0		/	中間目標値以上の減少抑制が図られており、目標達成の見込みである。		
指標 4	平郡漁港の漁業従事者の減少数抑	制	5 人/年	H25-H29	9 5 人/年	R2-R3	2 人/年	3 人/年	R2-R6	0			中間目標値以上の減少抑制が図られており、目標達成の見込みである。		
事業の進捗状況 事業名			中間年度   最終実績			事業の進捗状況に関する評価									
港湾整備事業(港湾施設) 岸壁 浮桟橋 物揚場 護岸 可動橋 旅客通路改良 漁港整備事業(漁港施設) 岸壁 泊地		2 455 107	m 基 m m	270m 1基 87m 0m 0基 0式	360m 2基 455m 107m 2基	当初計画に対	当初計画に対し、整備量から見る進捗率(事業費ベース)は、56%と概ね計画通りに進んでおり、引き続き、計画に即した整備を目指していく。								
				81m 0m 2		81m 当初計画に対し、整備量から見る進捗率(事業費ベース)は、72%と概ね計画通りに進んでおり、引き続き、計画に即した整備を目指していく。 1,285m2									
		_	•	'		-									
離島漁業再生支援交付金事業		島の特性を最大限に活用していくこと、新規就業													
空き家バンク制度		け、登録を行っ に、利用登録を 行う仕組み。可	引するととも を家の紹介を 引を通して移		空き家に入居する際にかかる初期投資を支援する「空き家バンク改修補助金制度」や「空き家バンク家財撤去補助金制度」等の制度と連携しながら、市内の空き家の紹介を行い、市外から柳井市への移住・定住の促進に努めて いる。										
事業がんばれ地域!夢プラン応援事業							活力あふれる地域の実現を図るために、自主的・主体的に地域の課題や解決方策、将来目標、役割分担等を定めた地域の将来計画を策定するための支援を柳井市内の地区ごとに行っている。令和2年3月には、平郡西地区に おいて、若者が帰ってきたいと思える島にするために平郡西いいところマップを作り、情報発信するといった方策を定めた「平郡西地区夢プラン〜やさしい島・いやしの島〜」を策定した。								
地域おこし協力隊制度			外の人材を積極的に受け入れ、その定住・定着を 都市地域から過疎地域等の条件不利地域に住民票を移動し、地域ブランドや地場産品の開発販売・PR等の地域おこし支援や、農林水産業への従事、住民支援などの地域協力活動を行いながら、その地域へ 図ることで、地域力の維持・強化を図っていくこ ている。柳井市では令和5年3月時点で、1名が、県外から柳井市へ定住している。										の開発販売・PR等の地域おこし支援や、農林水産業への従事、住民支援などの地域協力活動を行いながら、その地域への定住・定着を		
」口県土木建築	部評価システム検討委員会及び柳井	' 市港整備推進交	付金事業評	価委員会を	·開催し、達成	状況の評価・	検討を行った	i o							
」口県及び柳井で	市のホームページに掲載														
										 D観光客の減	少数抑制	一一や平郡漁			
中間評価結果の反映状況						有りの場合その具体的内容									
地域再生計画の見直し ( 有 ・ 無 ) 令和6年度予算要望額への反映 ( 有 ・ 無 ) 有りの場合の増減額					<del>-</del>										
	指	指標 4 平郡漁港の漁業従事者の減少数抑作 事業名 湾整備事業 (港湾施設) 岸岸壁 浮桟橋 物揚岸場 可動橋 路改良 港整備事業 (漁港施設) 岸岸壁 泊地 島漁業再生支援交付金事業 き家バンク制度 んぱれ地域・夢ブラン応援事業 域おこし協力隊制度 ロ県土木建築部評価システム検討委員会及び柳井 ロ県及び柳井市のホームページに掲載 地域再生計画では、地方創生港整備推進交付金を間評価時点において、指標1、2、3、4の全て中間評価結果の反映状況 地域再生計画の見直し (有	指標4 平郡漁港の漁業従事者の減少数抑制  事業名 計画 湾整備事業 (港湾施設) 岸壁壁	指標4 平部漁港の漁業従事者の減少数抑制 5 人/年  事業名 整備量(その他の事 計画 中間給(R4  事業名 対抗菌 (R4  非理性 (R4	指標4 平都漁港の漁業従事者の減少数抑制	# 1	指標4	日本の	世帯の	振信4	18個	### 1	1		