社会資本総合整備計画　　事後評価書

令和07年03月31日

計画の名称	安心して安全で快適に暮らせる柳井市の実現（防災・安全）（重点計画）												
計画の期間	平成３０年度　～　令和０４年度　(5年間)									重点配分対象の該当	○		
交付対象	柳井市												
計画の目標	多発する集中豪雨等による浸水被害を軽減するため、雨水ポンプ場の整備を進める。												
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）	1,025	A	1,025	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30		R4
1	浸水被害の多発する柳北排水区において、浸水対策達成率を0%から57%に増加させる。			
	東土穂石雨水ポンプ場建設事業による浸水対策達成率 概ね10年に1回程度発生する規模の降雨に対して、東土穂石雨水ポンプ場により浸水被害が軽減される区域の面積（ha）／過去の浸水被害面積（ha）	0%	%	57%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－
・山口県国土強靭化地域計画に基づき実施される要素事業　A1-1-1～A1-1-5　すべて												

案件番号：　0000649222

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） H30	H31	R02	R03	R04	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	柳井市	直接	柳井市	ポンプ場	－	雨水浸水対策事業（東土穂石雨水ポンプ場）A1-1-1	測量・調査・設計委託	柳井市	■					44		－
	A07-002	下水道	一般	柳井市	直接	柳井市	ポンプ場	新設	雨水浸水対策事業（東土穂石雨水ポンプ場）A1-1-2	用地補償，建物補償	柳井市	■					28		－
	A07-003	下水道	一般	柳井市	直接	柳井市	ポンプ場	新設	雨水浸水対策事業（東土穂石雨水ポンプ場）A1-1-3	建設工事（ポンプ棟、遊水池等）	柳井市		■	■	■	■	953		－
	A07-004	下水道	一般	柳井市	直接	柳井市	ポンプ場	新設	雨水浸水対策事業（東土穂石雨水ポンプ場）A1-1-4	機械設備（ポンプ設備、除塵機等）	柳井市					■	0		－
	A07-005	下水道	一般	柳井市	直接	柳井市	ポンプ場	新設	雨水浸水対策事業（東土穂石雨水ポンプ場）A1-1-5	電気設備（受変電設備、運転操作設備、自家発電設備等）	柳井市					■	0		－

案件番号： 0000649222

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） H30	H31	R02	R03	R04	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
											小計						1,025		
											合計						1,025		

案件番号： 0000649222

事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
柳井市上下水道部内において、事後評価を実施	事業終了後
	公表の方法 柳井市ホームページに掲載

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	柳北排水区における浸水対策達成率が57%に増加し、多発する浸水被害の軽減につながっている。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	

○特記事項（今後の方針等）

引き続き各排水区において浸水被害の軽減を図り、安心で安全、快適な暮らしを実現する。

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	浸水被害が軽減される区域の面積（ha）／過去の浸水被害実績（ha）		
	最　終 目標値	57%	計画どおりに雨水ポンプ場の整備を進め、目標を達成した。
	最　終 実績値	57%	

案件番号：0000649222