別表（橋梁点検・修繕計画一覧）　　令和8年10月末現在

No.	橋梁番号	橋 名	路線名	地区名	架設年次	主桁形式	橋 長	幅 員	最新点検結果		次回点検年度	補修計画				備考
									点検年度	判定区分		着工年度	完了年度	補修内容	概算費用（百万）	
1	0001	高井手橋	神花原三本松線	柳井	1953	RC床版橋	4.6	4.7	2023	Ⅰ	2028	2010	2010	断面修復	3	
2	0002	春日尻橋	大田松堂線	柳井	1953	コンクリート桁（RC床版橋以外）	6.8	5.5	2025	Ⅱ	2030					
3	0003	大田川小橋	江の浦行里線	柳井	1969	RC床版橋	5.2	3.4	2024	Ⅱ	2029					
4	0004	宮ノ後橋	時藤善行線	柳井	1953	RC床版橋	5.6	4.3	2022	Ⅰ	2027					
5	0005	善行橋	琴石線	柳井	1953	RC床版橋	2.4	4.0	2025	Ⅱ	2030					
6	0006	江ノ浦橋	港樋の上線	柳井	1954	鋼およびコンクリート桁	3.5	3.8	2024	Ⅱ	2029	2017	2017	床版架替	8	
7	0007	宮本橋	港樋の上線	柳井	1954	鋼桁	6.5	6.5	2025	Ⅱ	2030					
8	0008	千才橋	港樋の上線	柳井	1963	コンクリート桁（RC床版橋以外）	5.2	9.7	2023	Ⅰ	2028	2014	2014	断面修復	9	
9	0009	亀岡橋	港樋の上線	柳井	1999	RC床版橋	6.1	13.8	2025	Ⅰ	2030					
10	0010	柳西橋	港樋の上線	柳井津	1954	コンクリート桁（RC床版橋以外）	20.4	8.4	2021	Ⅰ	2026	2020	2021	断面修復	28	
11	0011	河原橋	琴風水口線	柳井	2004	RC床版橋	6.5	6.8	2025	Ⅰ	2030					
12	0012	小深田橋	下水口沖田線	柳井	1976	RC床版橋	3.0	4.0	2022	Ⅱ	2027					
13	0013	上行遠橋	河原鎌磨線	柳井	1970	RC床版橋	7.8	4.8	2025	Ⅱ	2030					
14	0015	中川谷2号橋	河原鎌磨線	柳井	1976	コンクリート桁（RC床版橋以外）	7.0	3.5	2023	Ⅰ	2028	2021	2022	断面修復	17	
15	0016	鎌磨1号橋	河原鎌磨線	柳井	1976	RC床版橋	4.2	2.9	2025	Ⅳ	2030					通行止め
16	0017	鎌磨2号橋	河原鎌磨線	柳井	1976	RC床版橋	4.9	3.3	2023	Ⅱ	2028					
17	0018	西ノ割橋	宮本開作線	柳井	1951	RC床版橋	5.6	5.8	2023	Ⅱ	2028	2011	2012	断面修復	31	
18	0019	龍華橋	水口千才線	柳井	1976	RC床版橋	3.7	5.2	2023	Ⅰ	2028					
19	0020	岡田橋	水口千才線	柳井	1976	RC床版橋	3.3	9.5	2023	Ⅱ	2028					
20	0021	大屋団地橋	大水道大屋線	柳井	1962	RC床版橋	6.5	9.1	2021	Ⅱ	2026					
21	0022	東大屋橋	大水道大屋線	柳井	1967	コンクリート桁（RC床版橋以外）	8.0	6.0	2025	Ⅰ	2030	2018	2019	断面修復	23	
22	0023	片野3号橋	片野大屋線	柳井	1963	RC床版橋	6.5	6.0	2025	Ⅱ	2030					
23	0024	片野2号橋	片野線	柳井	1976	RC床版橋	6.5	5.5	2023	Ⅱ	2028					
24	0025	片野1号橋	千才大屋線	柳井	1976	鋼桁	5.0	4.3	2025	Ⅱ	2030					
25	0026	片野4号橋	姫田片野1号線	柳井	1976	RC床版橋	4.5	6.4	2022	Ⅰ	2027					
26	0027	極楽橋	姫田片野2号線	柳井	1976	鋼桁	5.6	11.4	2025	Ⅱ	2030					
27	0028	大桜橋	姫田片野2号線	柳井	1970	RC床版橋	2.4	5.3	2022	Ⅱ	2027					
28	0029	片山1号橋	姫田片野2号線	柳井	1976	RC床版橋	5.2	2.2	2022	Ⅱ	2027					
29	0030	片山2号橋	姫田片野2号線	柳井	1976	RC床版橋	4.2	1.9	2022	Ⅱ	2027					
30	0031	片山3号橋	姫田片野2号線	柳井	1976	RC床版橋	4.6	1.5	2022	Ⅰ	2027					
31	0032	善行寺橋	土手の内大上線	柳井	1963	鋼桁	5.0	5.8	2025	Ⅲ	2030	2025	2026	断面修復	90	
32	0034	三角橋	古開作中開作線	柳井	1951	コンクリート桁（RC床版橋以外）	33.1	3.8	2021	Ⅱ	2026	2011	2014	断面修復	96	
33	0035	北浜橋	古開作中開作線	柳井	1951	コンクリート桁（RC床版橋以外）	7.8	6.5	2023	Ⅰ	2028					
34	0036	四国橋	新天地大師線	柳井	1962	RC床版橋	7.0	4.2	2021	Ⅱ	2026					
35	0037	鎌砌橋	古市後割石線	柳井	1962	コンクリート桁（RC床版橋以外）	5.4	2.8	2021	Ⅱ	2026					
36	0038	本橋	柳井駅和田橋線	柳井	2004	コンクリート桁（RC床版橋以外）	26.9	22.1	2021	Ⅰ	2026					
37	0039	井向橋	柳井駅和田橋線	柳井	1995	コンクリート桁（RC床版橋以外）	10.7	12.8	2021	Ⅰ	2026					
38	0040	和田橋	柳井駅和田橋線	柳井	2005	コンクリート桁（RC床版橋以外）	15.5	21.6	2021	Ⅱ	2026					
39	0041	長野橋	久保町土手の内線	柳井	1953	鋼桁	5.5	8.6	2025	Ⅱ	2030					
40	0042	湊橋	洲崎落合線	柳井	1953	コンクリート桁（RC床版橋以外）	7.2	5.8	2025	Ⅲ	2030	2033	2034	断面修復	14	
41	0043	井向小橋	洲崎落合線	柳井	1978	鋼桁	9.9	3.9	2025	Ⅱ	2030					
42	0044	松縄橋	洲崎落合線	柳井	2004	RC床版橋	4.0	3.4	2023	Ⅰ	2028					
43	0045	両運橋	久保町新屋敷線	柳井	1982	コンクリート桁（RC床版橋以外）	27.8	7.0	2021	Ⅱ	2026					
44	0046	緑橋	古市緑橋線	柳井	1978	コンクリート桁（RC床版橋以外）	22.5	4.6	2024	Ⅱ	2029					
45	0047	宝来橋	古市中塚線	柳井	1977	コンクリート桁（RC床版橋以外）	20.7	4.3	2021	Ⅱ	2026					
46	0048	柳商橋	樋の上尾尻線	柳井	1963	コンクリート桁（RC床版橋以外）	14.4	4.9	2024	Ⅱ	2029					
47	0049	柳中橋	井向線	柳井	1978	コンクリート桁（RC床版橋以外）	17.0	5.2	2021	Ⅱ	2026					
48	0050	旭橋	大才高須線	柳井	1932	コンクリート桁（RC床版橋以外）	109.3	5.0	2026	Ⅳ	2031	2027	2036	集約撤去	20	通行止め
49	0052	学園橋	堺開広瀬－里木線	古開作	1968	コンクリート桁（RC床版橋以外）	3.0	7.5	2022	Ⅱ	2027					
50	0053	女学校橋	樋の上埋立線	柳井	1975	コンクリート桁（RC床版橋以外）	19.0	9.8	2021	Ⅱ	2026					
51	0055	駅南3号橋	駅南3号線	古開作	1947	RC床版橋	2.7	12.1	2025	Ⅱ	2030					
52	0056	小和田橋	箕越大祖線	柳井	1962	RC床版橋	5.3	5.3	2025	Ⅱ	2030					
53	0382	橋本橋	古開作線	柳井	2025	PC連続桁橋	41.9	16.8	2022	Ⅰ	2027	2021	2021	架替	707	
54	0058	流川橋	柳井田布施線	柳井	1968	鋼桁	5.0	7.3	2025	Ⅱ	2030					
55	0059	土穂石橋	柳井田布施線	柳井	1968	鋼桁	23.0	7.3	2021	Ⅱ	2026					
56	0060	亀岩橋	柳井田布施線	余田	1972	RC床版橋	16.5	6.2	2021	Ⅱ	2026					
57	0061	第一中嶋宮ノ下橋	中嶋宮ノ下線	古開作	1968	RC床版橋	3.0	4.0	2024	Ⅱ	2029					
58	0062	第二中嶋宮ノ下橋	中嶋宮ノ下線	古開作	1962	RC床版橋	2.5	22.5	2024	Ⅱ	2029					
59	0063	第三中嶋宮ノ下橋	中嶋宮ノ下線	古開作	1962	RC床版橋	4.8	8.8	2024	Ⅱ	2029					
60	0064	第四中嶋宮ノ下橋	中嶋宮ノ下線	古開作	1962	RC床版橋	4.6	7.6	2024	Ⅱ	2029					
61	0065	第五中嶋宮ノ下橋	中嶋宮ノ下線	古開作	1962	コンクリート桁（RC床版橋以外）	7.4	6.5	2023	Ⅱ	2028	2010	2010	表面被覆工	1	
62	0066	池開橋	東土穂石広瀬中島線	古開作	1962	RC床版橋	2.6	2.2	2025	Ⅰ	2030					
63	0068	広瀬橋	南広瀬山ノ口線	柳井	1990	RC床版橋	3.5	9.4	2023	Ⅱ	2028					
64	0073	上堀2号橋	北部柳井田布施線	余田	1972	RC床版橋	2.0	13.6	2025	Ⅰ	2030					
65	0074	百太夫橋	北部柳井田布施線	余田	1972	RC床版橋	2.0	16.1	2025	Ⅰ	2030					
66	0075	道祖迫橋	北部柳井田布施線	余田	1972	RC床版橋	2.6	14.5	2025	Ⅱ	2030					
67	0076	免舁橋	北部柳井田布施線	余田	1972	RC床版橋	2.3	12.4	2025	Ⅰ	2030					
68	0077	姥石橋	北部柳井田布施線	余田	1972	RC床版橋	3.1	12.7	2025	Ⅰ	2030					
69	0078	人数橋	北部柳井田布施線	余田	1972	RC床版橋	5.2	12.8	2025	Ⅰ	2030					
70	0079	国清橋	国清2号線	柳井	1964	鋼およびコンクリート桁	14.0	4.5	2025	Ⅱ	2030					
71	0080	門前橋	元折尻坊線	柳井	1960	コンクリート桁（RC床版橋以外）	13.8	4.4	2021	Ⅰ	2026	2019	2020	断面修復	10	
72	0081	本通橋	元折奥庄野線	柳井	1927	RC床版橋	13.0	6.5	2025	Ⅱ	2030					
73	0082	迫田橋	元折奥庄野線	柳井	1992	RC床版橋	3.8	11.0	2021	Ⅱ	2026					
74	0083	平原橋	元折奥庄野線	柳井	1983	RC床版橋	4.0	4.7	2021	Ⅱ	2026					
75	0084	落合小橋	門前工田線	柳井	1980	RC床版橋	16.5	5.2	2025	Ⅱ	2030					
76	0085	平田橋	門前工田線	柳井	1970	コンクリート桁（RC床版橋以外）	14.6	4.5	2025	Ⅱ	2030					
77	0088	東橋	落合畑線	柳井	1979	RC床版橋	4.5	3.4	2025	Ⅱ	2030					
78	0089	坂根橋	落合畑線	柳井	1976	RC床版橋	4.8	3.8	2025	Ⅱ	2030					
79	0090	黒杭2号橋	落合畑線	柳井	1973	RC床版橋	3.6	3.7	2025	Ⅰ	2030					
80	0091	井上橋	落合畑線	柳井	1968	コンクリート桁（RC床版橋以外）	8.2	3.2	2025	Ⅱ	2030					
81	0092	黒杭1号橋	落合畑線	柳井	1968	RC床版橋	6.8	3.3	2022	Ⅱ	2027					
82	0093	秋森橋	落合畑線	柳井	1973	鋼桁	7.3	4.1	2025	Ⅲ	2030	2030	2031	断面修復	20	
83	0094	権現橋	片山山本線	柳井	1968	コンクリート桁（RC床版橋以外）	9.7	3.2	2025	Ⅰ	2030					

別表（橋梁点検・修繕計画一覧）　　令和8年10月末現在

No.	橋梁番号	橋　名	路線名	地区名	架設年次	主桁形式	橋　長	幅　員	最新点検結果		次回点検年度	補修計画				備考
									点検年度	判定区分		着工年度	完了年度	補修内容	概算費用（百万）	
84	0095	二本木橋	中垣内土井線	柳井	1972	コンクリート桁(RC床版橋以外)	11.6	3.6	2024	Ⅱ	2029					
85	0096	行光橋	中垣内土井線	柳井	1966	RC床版橋	7.0	3.1	2022	Ⅰ	2027					
86	0097	古川橋	古川稲荷線	柳井	1967	RC床版橋	12.2	3.5	2025	Ⅰ	2030					
87	0098	土井河原橋	古川稲荷線	柳井	1966	RC床版橋	7.0	2.7	2025	Ⅱ	2030					
88	0099	五反田橋	古川稲荷線	柳井	1966	RC床版橋	4.6	3.4	2025	Ⅰ	2030					
89	0103	井ノ尻橋	清水口井尻線	柳井	1960	RC床版橋	2.1	2.3	2025	Ⅰ	2030					
90	0106	行末橋	櫨ヶ谷神出線	柳井	1979	RC床版橋	3.1	6.5	2025	Ⅰ	2030					
91	0107	相尻橋	是政丸山祖線	柳井	1976	RC床版橋	4.0	4.7	2025	Ⅱ	2030					
92	0109	古開作1号橋	古開作線	古開作	1981	RC床版橋	3.7	17.4	2025	Ⅱ	2030					
93	0110	第1開作橋	みずほ境開線	古開作	1947	RC床版橋	5.4	12.9	2021	Ⅱ	2026					
94	0111	細長橋	一丁田細長線	柳井	1987	RC床版橋	3.2	5.7	2023	Ⅰ	2028					
95	0112	長田橋	坂川南線	日積	1981	RC床版橋	3.3	5.6	2023	Ⅱ	2028					
96	0113	岡ノ前橋	坂川岡村線	日積	1981	RC床版橋	3.1	4.8	2021	Ⅰ	2026					
97	0114	松ヶ段橋	坂川岡村線	日積	1981	コンクリート桁（RC床版橋以外）	8.3	5.8	2023	Ⅱ	2028					
98	0115	峠橋	南線	日積	1962	RC床版橋	3.8	2.7	2022	Ⅱ	2027					
99	0116	南上橋	南線	日積	1962	RC床版橋	4.2	4.5	2022	Ⅱ	2027					
100	0117	上原橋	南線	日積	1962	RC床版橋	2.9	3.6	2022	Ⅰ	2027					
101	0118	宮ヶ原橋	鍛治屋原宮ヶ原線	日積	1981	コンクリート桁（RC床版橋以外）	5.0	4.1	2023	Ⅱ	2028					
102	0119	丸子橋	諏訪丸子線	日積	1962	RC床版橋	7.3	5.6	2022	Ⅱ	2027					
103	0120	川谷3号橋	忍道川谷線	日積	1977	RC床版橋	3.0	6.5	2022	Ⅰ	2027					
104	0121	川谷1号橋	忍道川谷線	日積	1977	RC床版橋	5.3	4.1	2022	Ⅱ	2027					
105	0122	川谷2号橋	忍道川谷線	日積	1977	RC床版橋	5.9	3.5	2022	Ⅱ	2027					
106	0123	永安橋	忍道中山線	日積	1977	コンクリート桁（RC床版橋以外）	10.2	4.5	2021	Ⅱ	2026					
107	0125	榎木原橋	忍道中山線	日積	1962	コンクリート桁（RC床版橋以外）	6.4	3.2	2021	Ⅱ	2026					
108	0126	瑞雲寺橋	瑞雲寺線	日積	1977	RC床版橋	9.2	3.6	2025	Ⅱ	2030					
109	0127	忍道橋	乙井迫忍道線	日積	1977	RC床版橋	9.0	2.7	2025	Ⅱ	2030					
110	0128	中大里橋	宮ヶ峠大里線	日積	1953	コンクリート桁(RC床版橋以外)	17.3	2.7	2024	Ⅱ	2029					
111	0131	大谷橋	宮ヶ峠割石線	日積	1977	RC床版橋	4.3	3.4	2023	Ⅱ	2028					
112	0132	宗行橋	宮ヶ峠割石線	日積	1977	RC床版橋	3.3	3.3	2023	Ⅲ	2028	2031	2032	断面修復	30	
113	0133	正光橋	宮ヶ峠割石線	日積	1977	RC床版橋	8.5	7.1	2023	Ⅱ	2028					
114	0135	西方寺橋	谷ヶ浴若杉線	日積	1977	鋼およびコンクリート桁	9.6	6.7	2021	Ⅱ	2026					
115	0136	義和井田橋	谷ヶ浴若杉線	日積	1977	コンクリート桁（RC床版橋以外）	7.3	4.4	2023	Ⅱ	2028					
116	0137	高砂橋	小国1号線	日積	1999	コンクリート桁（RC床版橋以外）	16.8	7.7	2022	Ⅰ	2027					
117	0138	道勘橋	宗行若杉線	日積	1994	RC床版橋	8.6	8.1	2023	Ⅱ	2028					
118	0139	岡障子橋	割石本浴線	日積	1977	コンクリート桁（RC床版橋以外）	6.2	3.7	2023	Ⅱ	2028					
119	0140	一本木橋	割石本浴線	日積	1977	RC床版橋	2.8	3.5	2023	Ⅱ	2028					
120	0141	割石橋	割石3号線	日積	1977	RC床版橋	5.0	2.4	2023	Ⅱ	2028					
121	0143	中橋	小国2号線	日積	1977	コンクリート桁（RC床版橋以外）	9.4	3.3	2021	Ⅱ	2026					
122	0144	土手橋	平原線	日積	2006	コンクリート桁（RC床版橋以外）	21.0	6.0	2023	Ⅰ	2028					
123	0145	西善寺橋	折坂1号線	日積	1974	鋼桁	17.4	2.9	2021	Ⅱ	2026					
124	0146	打越橋	大原奥迫線	日積	1971	鋼桁	17.4	3.6	2022	Ⅱ	2027	2020	2021	断面修復	18	
125	0147	立石橋	大原奥迫線	日積	1971	RC床版橋	2.3	2.9	2023	Ⅱ	2028					
126	0148	清橋	奥迫1号線	日積	1971	RC床版橋	4.0	2.2	2023	Ⅱ	2028					
127	0151	井手藪橋	的場線	日積	1990	コンクリート桁（RC床版橋以外）	14.7	6.2	2022	Ⅰ	2027					
128	0152	大福原橋	大福原線	日積	1962	RC床版橋	3.5	2.6	2022	Ⅱ	2027					
129	0153	堺原橋	中山鳩子線	日積	1962	RC床版橋	3.8	5.7	2022	Ⅱ	2027					
130	0154	鳩子橋	中山鳩子線	日積	1962	RC床版橋	7.2	3.3	2022	Ⅱ	2027					
131	0155	深山橋	中山鳩子線	日積	1962	コンクリート桁（RC床版橋以外）	3.5	3.2	2022	Ⅱ	2027					
132	0156	小迫橋	堺原1号線	日積	1962	RC床版橋	4.3	2.4	2023	Ⅱ	2028					
133	0157	大峠口橋	鷹ノ巣1号線	日積	1962	RC床版橋	7.5	6.2	2022	Ⅱ	2027					
134	0161	水梨2号橋	水梨1号線	日積	1981	RC床版橋	2.8	8.1	2021	Ⅰ	2026					
135	0162	大峠橋	水梨大峠線	日積	1962	RC床版橋	4.9	3.0	2022	Ⅱ	2027					
136	0163	鷹ノ巣橋	鷹ノ巣2号線	日積	1962	RC床版橋	5.7	4.3	2022	Ⅰ	2027					
137	0164	小焼川橋	久可地大原線	伊陸	1973	RC床版橋	4.6	13.4	2021	Ⅱ	2026					
138	0166	四割橋	久可地大原線	伊陸	1973	RC床版橋	10.4	7.8	2024	Ⅱ	2029					
139	0167	後迫橋	久可地大原線	伊陸	1973	RC床版橋	5.0	10.9	2024	Ⅱ	2029					
140	0168	井手ノ迫橋	久可地大原線	伊陸	1973	RC床版橋	7.0	10.8	2024	Ⅱ	2029					
141	0169	戸石橋	久可地大原線	伊陸	1971	コンクリート桁(RC床版橋以外)	16.6	8.1	2024	Ⅱ	2029					
142	0171	森宗橋	久可地大原線	伊陸	1973	RC床版橋	3.0	10.7	2021	Ⅱ	2026					
143	0172	友石橋	久可地大原線	伊陸	1973	RC床版橋	5.2	11.0	2024	Ⅱ	2029					
144	0173	山中橋	久可地大原線	伊陸	1973	RC床版橋	14.4	10.3	2024	Ⅱ	2029					
145	0174	勝治橋	久可地大原線	伊陸	1973	RC床版橋	9.1	7.7	2024	Ⅱ	2029					
146	0176	修治橋	久可地大原線	伊陸	1973	コンクリート桁(RC床版橋以外)	11.1	8.1	2024	Ⅱ	2029					
147	0178	奥迫橋	久可地大原線	日積	1993	RC床版橋	13.5	8.3	2021	Ⅱ	2026					
148	0179	清水橋	伊陸五反田線	伊陸	2001	RC床版橋	4.3	3.0	2021	Ⅰ	2026					
149	0180	沼田橋	伊陸五反田線	伊陸	1956	RC床版橋	2.5	2.2	2021	Ⅰ	2026					
150	0181	一ツ橋	木部若杉線	伊陸	1982	RC床版橋	3.5	9.5	2021	Ⅱ	2026					
151	0182	蕨野橋	木部若杉線	日積	1981	RC床版橋	2.0	4.6	2021	Ⅱ	2026					
152	0183	渡辺橋	木部兼森線	伊陸	1956	RC床版橋	5.0	3.7	2022	Ⅱ	2027					
153	0184	兼森橋	木部兼森線	伊陸	1982	コンクリート桁（RC床版橋以外）	15.7	3.5	2022	Ⅰ	2027					
154	0185	鍛治屋橋	木部線	伊陸	1971	コンクリート桁（RC床版橋以外）	12.0	4.3	2021	Ⅱ	2026					
155	0187	重森2号橋	木部線	伊陸	1976	RC床版橋	6.4	4.2	2023	Ⅱ	2028					
156	0188	安木2号橋	修治原線	伊陸	1956	RC床版橋	3.0	3.4	2022	Ⅱ	2027					
157	0189	安木1号橋	丸岩線	伊陸	1956	RC床版橋	5.5	2.8	2022	Ⅱ	2027					
158	0190	重森1号橋	高畠主治原線	伊陸	1973	RC床版橋	6.6	2.6	2023	Ⅱ	2028					
159	0191	永代橋	露地線	伊陸	1929	コンクリート桁（RC床版橋以外）	12.4	2.4	2025	Ⅱ	2030					
160	0192	福井2号橋	錦栄大畑線	伊陸	1973	鋼およびコンクリート桁	6.7	3.3	2023	Ⅱ	2028					
161	0193	福井1号橋	長楽寺福井線	伊陸	1973	RC床版橋	8.0	5.2	2023	Ⅰ	2028					
162	0195	長楽寺橋	宗兼平原1号線	伊陸	1974	鋼桁	20.5	4.6	2021	Ⅱ	2026					
163	0196	松田橋1号	宗兼平原2号線	伊陸	1973	RC床版橋	4.1	6.5	2021	Ⅱ	2026					
164	0197	松田橋2号	宗兼平原2号線	伊陸	1973	鋼およびコンクリート桁	5.4	6.2	2023	Ⅲ	2028	2029	2030	架け替え	20	

別表（橋梁点検・修繕計画一覧）　　令和8年10月末現在

No.	橋梁番号	橋 名	路線名	地区名	架設年次	主桁形式	橋 長	幅 員	最新点検結果		次回点検年度	補修計画				備考
									点検年度	判定区分		着工年度	完了年度	補修内容	概算費用（百万）	
165	0198	勝地橋	宗兼平原2号線	伊陸	1973	RC床版橋	7.3	4.1	2023	Ⅱ	2028					
166	0199	大防橋	北畑1号線	伊陸	1940	RC床版橋	3.8	1.7	2021	Ⅱ	2026					
167	0200	江崎橋	宗兼上竹常線	伊陸	1973	コンクリート桁（RC床版橋以外）	12.0	5.4	2022	Ⅱ	2027					
168	0201	入江橋	宗兼上竹常線	伊陸	1982	RC床版橋	2.6	4.4	2021	Ⅰ	2026					
169	0203	添田橋	中村下竹常線	伊陸	1976	コンクリート桁（RC床版橋以外）	7.1	4.4	2021	Ⅲ	2026	2027	2028	断面修復	21	
170	0205	村木橋	竹常大迫線	伊陸	1973	RC床版橋	3.7	3.4	2023	Ⅰ	2028					
171	0207	宗兼橋	宗兼北畑線	伊陸	1973	鋼およびコンクリート桁	3.5	2.7	2024	Ⅱ	2029					
172	0208	管花橋	宗兼北畑線	伊陸	1973	鋼およびコンクリート桁	3.6	3.3	2023	Ⅱ	2028					
173	0209	兼橋	宗兼線	伊陸	1993	鋼およびコンクリート桁	5.0	2.3	2023	Ⅰ	2028					
174	0210	時常橋	貞宗線	伊陸	1973	RC床版橋	6.3	3.4	2023	Ⅱ	2028					
175	0211	兼川橋	中村奥畑線	伊陸	1973	鋼およびコンクリート桁	8.0	5.0	2023	Ⅰ	2028					
176	0212	富重橋	西富線	伊陸	1973	コンクリート桁（RC床版橋以外）	6.2	3.9	2023	Ⅱ	2028					
177	0213	玉川橋	宮ヶ原線	伊陸	1956	RC床版橋	3.4	1.6	2022	Ⅰ	2027					
178	0214	戸石川橋	宮ヶ原奥畑線	伊陸	2006	コンクリート桁（RC床版橋以外）	6.3	6.0	2023	Ⅰ	2028					
179	0215	新宮橋	小林大迫線	伊陸	1952	RC床版橋	8.1	5.8	2022	Ⅱ	2027					
180	0216	貞兼万橋	光行南山線	伊陸	1990	コンクリート桁（RC床版橋以外）	9.8	6.2	2022	Ⅰ	2027					
181	0217	南山橋	光行南山線	伊陸	1956	RC床版橋	5.2	4.3	2022	Ⅱ	2027					
182	0219	村田橋	小林学校線	伊陸	1981	コンクリート桁（RC床版橋以外）	5.1	5.1	2023	Ⅰ	2028					
183	0221	中木橋	農協杉原線	伊陸	1986	コンクリート桁（RC床版橋以外）	2.4	3.2	2023	Ⅰ	2028					
184	0222	浅井橋	上大ノ口黒杭線	伊陸	1956	RC床版橋	4.2	6.2	2021	Ⅱ	2026					
185	0223	杉原1号橋	沖田線	伊陸	1976	コンクリート桁（RC床版橋以外）	2.3	6.8	2022	Ⅰ	2027					
186	0224	杉原2号橋	沖田線	伊陸	1976	RC床版橋	2.3	6.8	2021	Ⅰ	2026					
187	0225	丸田橋	丸田1号線	伊陸	1956	RC床版橋	3.6	4.9	2022	Ⅱ	2027					
188	0226	小山橋	丸田3号線	伊陸	1956	コンクリート桁（RC床版橋以外）	4.0	1.8	2021	Ⅰ	2026					
189	0227	砂田橋	丸田3号線	伊陸	1956	コンクリート桁（RC床版橋以外）	4.8	2.7	2022	Ⅱ	2027					
190	0228	藤原橋	道祖ヶ元松成線	伊陸	1956	コンクリート桁（RC床版橋以外）	5.2	4.5	2021	Ⅱ	2026					
191	0230	平松橋	道祖ヶ元松成線	伊陸	1991	RC床版橋	4.0	4.3	2023	Ⅰ	2028					
192	0231	矢櫃橋	久可地舞谷線	伊陸	1956	RC床版橋	7.3	3.3	2022	Ⅱ	2027					
193	0232	舞谷1号橋	舞谷線	伊陸	1954	RC床版橋	8.6	3.3	2022	Ⅰ	2027					
194	0233	舞谷2号橋	舞谷線	伊陸	1954	コンクリート桁（RC床版橋以外）	8.7	2.6	2022	Ⅱ	2027					
195	0234	小焼橋	旭小焼線	伊陸	1954	RC床版橋	2.8	2.5	2024	Ⅰ	2029					
196	0235	諏訪原橋	木焼1号線	伊陸	1956	RC床版橋	5.6	2.5	2022	Ⅱ	2027					
197	0236	木焼橋	木焼2号線	伊陸	1956	鋼およびコンクリート桁	13.5	5.6	2021	Ⅱ	2026					
198	0237	二井楽橋	堂面線	伊陸	1956	コンクリート桁（RC床版橋以外）	10.0	3.2	2021	Ⅱ	2026					
199	0238	松村橋	加治屋浴線	伊陸	1956	RC床版橋	4.0	3.1	2021	Ⅱ	2026					
200	0239	欣慶寺橋	土穂石線	新庄	1954	コンクリート桁（RC床版橋以外）	11.4	2.4	2025	Ⅲ	2030	2030	2032	架け替え	20	
201	0240	土穂石小橋	土穂石線	新庄	1954	石橋	22.3	3.2	2023	Ⅱ	2028					
202	0242	宮の下橋	富尾西線	新庄	1954	鋼およびコンクリート桁	10.0	2.9	2025	Ⅰ	2030	2019	2020	断面修復	12	
203	0243	築山橋	築山上大祖線	新庄	1954	RC床版橋	11.6	3.3	2021	Ⅱ	2026					
204	0244	尺田川橋	新庄五反田線	新庄	1987	RC床版橋	5.8	5.3	2023	Ⅰ	2028					
205	0246	法師田川橋	宮ノ下安行線	新庄	1968	RC床版橋	3.7	9.7	2025	Ⅰ	2030	2022	2024	断面修復	24	
206	0247	大蔵橋	宮ノ下安行線	新庄	1954	RC床版橋	3.2	3.0	2025	Ⅱ	2030					
207	0248	樋の口橋	忠信高林寺線	新庄	1987	RC床版橋	5.3	6.4	2023	Ⅱ	2028					
208	0249	上り屋敷橋	中村水越線	新庄	1987	RC床版橋	3.6	4.0	2023	Ⅰ	2028					
209	0251	小原橋	沖原小平尾線	余田	1972	RC床版橋	3.3	3.0	2023	Ⅰ	2028					
210	0252	臥龍橋	堀川中村線	余田	1951	コンクリート桁（RC床版橋以外）	13.5	4.1	2022	Ⅰ	2027	2021	2022	断面修復	36	
211	0253	稲政橋	中村線	余田	1981	コンクリート桁（RC床版橋以外）	13.8	7.0	2025	Ⅰ	2030					
212	0254	平田橋	平田線	余田	1951	コンクリート桁（RC床版橋以外）	10.6	3.0	2025	Ⅰ	2030	2018	2019	断面修復	15	
213	0255	新道橋	尾林線	余田	1951	RC床版橋	7.1	3.4	2025	Ⅱ	2030					
214	0256	山崎橋	尾林線	余田	1951	RC床版橋	4.0	6.6	2024	Ⅲ	2029	2031	2032	断面修復	8	
215	0257	丸池橋	西山線	余田	1951	RC床版橋	2.6	2.7	2025	Ⅰ	2030					
216	0258	大坪橋	西山線	余田	1972	RC床版橋	2.0	12.3	2021	Ⅱ	2026					
217	0260	唐戸橋	蓮台寺線	余田	1951	コンクリート桁（RC床版橋以外）	9.8	2.4	2024	Ⅰ	2029					
218	0261	坂本橋	坂本線	余田	1987	RC床版橋	4.7	9.1	2023	Ⅱ	2028					
219	0262	村神橋	小平尾坂本線	余田	1951	RC床版橋	3.7	4.2	2025	Ⅱ	2030					
220	0263	今井後橋	今出線	余田	1951	RC床版橋	2.5	4.4	2025	Ⅱ	2030					
221	0267	院内橋	潮見線	余田	1951	RC床版橋	4.0	4.0	2025	Ⅱ	2030					
222	0268	免弁橋	今出中郷線	余田	1972	RC床版橋	2.0	4.1	2023	Ⅰ	2028					
223	0269	亀島橋	下神出線	伊保庄	1976	RC床版橋	4.6	5.0	2023	Ⅰ	2028					
224	0270	貞政橋	黒島小野下線	伊保庄	1966	RC床版橋	3.5	7.2	2021	Ⅱ	2026					
225	0274	札場橋	福井線	伊保庄	1956	コンクリート桁（RC床版橋以外）	2.5	3.5	2021	Ⅰ	2026					
226	0275	郷中橋	福井線	伊保庄	1956	RC床版橋	2.2	1.5	2022	Ⅰ	2027					
227	0276	福井2号橋	福井線	伊保庄	1976	コンクリート桁（RC床版橋以外）	7.5	3.3	2023	Ⅰ	2028					
228	0277	堂ヶ迫橋	福井線	伊保庄	1976	コンクリート桁（RC床版橋以外）	7.0	3.5	2025	Ⅱ	2030					
229	0278	清力橋	清力線	伊保庄	1976	RC床版橋	6.2	4.4	2025	Ⅰ	2030					
230	0279	阿原橋	馬越線	伊保庄	1976	コンクリート桁（RC床版橋以外）	5.2	3.3	2025	Ⅱ	2030					
231	0280	友弘橋	馬越線	伊保庄	1956	RC床版橋	2.5	4.7	2022	Ⅱ	2027					
232	0281	福井橋	大古庵線	伊保庄	1976	RC床版橋	6.0	2.8	2025	Ⅱ	2030					
233	0282	市楽橋	近長1号線	伊保庄	1956	コンクリート桁（RC床版橋以外）	4.7	4.6	2021	Ⅰ	2026	2022	2022	架け替え	17	
234	0283	土井の内橋	近長2号線	伊保庄	1966	コンクリート桁（RC床版橋以外）	4.7	2.8	2022	Ⅰ	2027					
235	0284	田布路木橋	田布路木1号線	伊保庄	1967	RC床版橋	2.3	7.2	2024	Ⅱ	2029					
236	0285	甲の坪橋	下小池線	阿月	1966	RC床版橋	4.9	10.0	2025	Ⅰ	2030	2019	2019	断面修復	6	
237	0286	東橋	畷線	阿月	1966	RC床版橋	4.2	18.6	2025	Ⅰ	2030	2017	2017	断面修復	7	
238	0287	合中橋	合中線	阿月	1937	RC床版橋	2.7	2.2	2024	Ⅰ	2029					
239	0288	和田橋	畑線	阿月	1956	RC床版橋	2.2	1.7	2021	Ⅰ	2026					
240	0289	山崎橋	松浦線	阿月	1956	コンクリート桁（RC床版橋以外）	2.3	2.7	2021	Ⅰ	2026					
241	0290	渡手橋	渡手線	阿月	1966	RC床版橋	7.0	7.3	2022	Ⅱ	2027					
242	0291	宇積2号橋	国清線	阿月	1966	RC床版橋	3.0	2.0	2022	Ⅰ	2027					
243	0292	宇積1号橋	国清線	阿月	1976	RC床版橋	3.0	4.0	2022	Ⅱ	2027					
244	0293	竹の浦1号橋	開作線	阿月	1976	RC床版橋	4.9	3.9	2024	Ⅰ	2029	2018	2019	断面修復	4	

別表（橋梁点検・修繕計画一覧）　　令和8年10月末現在

No.	橋梁番号	橋　名	路線名	地区名	架設年次	主桁形式	橋　長	幅　員	最新点検結果		次回点検年度	補修計画				備考
									点検年度	判定区分		着工年度	完了年度	補修内容	概算費用（百万）	
245	0294	開作橋	開作線	阿月	1938	RC床版橋	3.7	4.6	2025	Ⅰ	2030	2014	2014	断面修復	5	
246	0295	平尾橋	平友線	阿月	1971	RC床版橋	5.0	8.1	2023	Ⅰ	2028	2010	2010	断面修復	4	
247	0296	平友橋	平友線	阿月	1971	RC床版橋	3.1	8.5	2024	Ⅱ	2029					
248	0297	幸神橋	西浦東浦線	平郡	1990	鋼桁	17.3	4.8	2021	Ⅰ	2026					
249	0298	脇ノ辻橋	西浦東浦線	平郡	1990	RC床版橋	3.6	5.2	2021	Ⅱ	2026					
250	0299	江ノ尻橋	西浦東浦線	平郡	1956	コンクリート桁（RC床版橋以外）	2.0	2.7	2021	Ⅰ	2026					
251	0300	内野1号橋	西浦東浦線	平郡	1956	コンクリート桁（RC床版橋以外）	2.0	2.3	2021	Ⅰ	2026					
252	0301	内野2号橋	西浦東浦線	平郡	1956	RC床版橋	3.4	5.0	2021	Ⅱ	2026					
253	0303	尾尻2号橋	西浦東浦線	平郡	1956	RC床版橋	3.5	3.1	2021	Ⅱ	2026					
254	0302	黒崎橋	西浦東浦線	平郡	1956	RC床版橋	3.7	3.1	2021	Ⅱ	2026					
255	0306	丑の谷橋	西浦東浦線	平郡	1956	RC床版橋	2.1	2.8	2022	Ⅱ	2027					
256	0307	松葉川橋	久保線	平郡	1976	RC床版橋	6.1	4.9	2024	Ⅱ	2029					
257	0308	山ノ神橋	久保線	平郡	1976	コンクリート桁（RC床版橋以外）	3.1	7.4	2024	Ⅱ	2029					
258	0309	妙見橋	久保線	平郡	1976	RC床版橋	3.5	3.8	2024	Ⅰ	2029					
259	0310	皆住橋	青木竹ノ浦線	阿月	2001	RC床版橋	4.3	6.2	2024	Ⅱ	2029					
260	0311	山徳橋	青木竹ノ浦線	阿月	1938	RC床版橋	3.2	6.3	2023	Ⅰ	2028	2010	2010	断面修復	3	
261	0312	松浦橋	青木竹ノ浦線	阿月	1966	RC床版橋	6.0	5.1	2024	Ⅱ	2029					
262	0313	竹浦橋	青木竹ノ浦線	阿月	1937	RC床版橋	4.0	5.0	2024	Ⅱ	2029					
263	0314	西土穂石2号線1号橋	西土穂石2号線	古開作	1968	RC床版橋	4.0	4.4	2022	Ⅰ	2027					
264	0315	西土穂石2号線2号橋	西土穂石2号線	古開作	1968	RC床版橋	2.6	4.4	2022	Ⅰ	2027					
265	0316	一丁田1号橋	一丁田線	柳井	1990	RC床版橋	3.7	8.7	2023	Ⅰ	2028					
266	0317	一丁田2号橋	一丁田線	柳井	1987	RC床版橋	3.5	10.1	2023	Ⅰ	2028					
267	0318	南町13号橋	南町13号線	南町	1981	コンクリート桁（RC床版橋以外）	3.6	4.0	2021	Ⅰ	2026					
268	0319	南町14号橋	南町14号線	南町	1981	コンクリート桁（RC床版橋以外）	3.6	6.0	2021	Ⅱ	2026					
269	0320	南町17号橋	南町17号線	南町	1981	コンクリート桁（RC床版橋以外）	3.6	4.0	2021	Ⅱ	2026					
270	0322	大宮橋	大原大里線	日積	1993	鋼桁	34.1	5.2	2021	Ⅱ	2026					
271	0323	浅野橋	門ヶ浦蛇ノ池線	平郡	1981	RC床版橋	4.0	4.0	2024	Ⅱ	2029					
272	0324	白潟2号橋	白潟2号線	柳井	1996	RC床版橋	6.0	7.0	2025	Ⅰ	2030					
273	0325	松ノ下橋	宮ヶ峠若杉線	日積	1994	RC床版橋	14.7	8.2	2021	Ⅰ	2026					
274	0326	若杉橋	宮ヶ峠若杉線	日積	1993	RC床版橋	14.9	8.2	2021	Ⅰ	2026					
275	0327	新千才橋	宮本線	柳井	1996	コンクリート桁（RC床版橋以外）	8.3	8.9	2021	Ⅰ	2026					
276	0328	古御旅所橋	宮本線	柳井	1987	RC床版橋	3.1	5.7	2021	Ⅰ	2026					
277	0329	築出団地1号橋	築出団地4号線	新庄	1987	RC床版橋	2.9	6.9	2025	Ⅰ	2030					
278	0330	築出団地2号橋	築出団地4号線	新庄	1987	RC床版橋	2.9	13.0	2025	Ⅰ	2030					
279	0331	鷹ノ巣小橋	口中山大福原線	日積	1953	RC床版橋	2.3	4.8	2022	Ⅱ	2027					
280	0332	鷹ノ巣橋	口中山大福原線	日積	1953	RC床版橋	6.0	5.6	2022	Ⅱ	2027	2021	2022	断面修復	5	
281	0333	中山橋	口中山大福原線	日積	1950	コンクリート桁（RC床版橋以外）	9.9	8.0	2021	Ⅱ	2026					
282	0334	大里橋	大里線	日積	1952	コンクリート桁（RC床版橋以外）	10.5	5.5	2021	Ⅱ	2026					
283	0335	上立橋	上り立大原線	日積	1962	RC床版橋	6.3	5.9	2022	Ⅱ	2027					
284	0336	積善橋	上り立大原線	日積	1983	コンクリート桁（RC床版橋以外）	25.0	6.2	2021	Ⅰ	2026					
285	0337	松葉橋	若杉線	日積	1962	コンクリート桁（RC床版橋以外）	6.0	6.0	2021	Ⅱ	2026					
286	0338	元折奥庄野線1号橋	元折奥庄野線	柳井	1990	RC床版橋	3.4	3.6	2023	Ⅰ	2028					
287	0339	中郷橋	小平尾坂本線	余田	2001	RC床版橋	12.7	5.2	2025	Ⅰ	2030					
288	0340	横川第2号橋	槌ケ谷神出線	柳井	1999	コンクリート桁（RC床版橋以外）	34.0	5.2	2021	Ⅰ	2026					
289	0341	院内2号橋	今出線	余田	2001	コンクリート桁（RC床版橋以外）	11.9	5.2	2025	Ⅰ	2030					
290	0342	築山2号橋	築山上大祖線	新庄	1994	コンクリート桁（RC床版橋以外）	18.1	11.4	2025	Ⅰ	2030					
291	0343	高城2号橋	院内3号線	余田	1981	RC床版橋	5.6	5.6	2023	Ⅰ	2028					
292	0344	古川相尻橋	古川相尻線	柳井	1987	RC床版橋	2.9	6.2	2023	Ⅰ	2028					
293	0345	平原1号橋	平原線	日積	1991	RC床版橋	6.5	3.0	2023	Ⅰ	2028					
294	0346	南広瀬1号橋	南広瀬線	柳井	1987	RC床版橋	3.2	8.5	2023	Ⅰ	2028					
295	0347	横田蔵花1号橋	横田蔵花線	伊保庄	1996	RC床版橋	3.7	10.0	2021	Ⅰ	2026					
296	0348	大谷橋	大谷口宿ヶ谷線	柳井	1971	RC床版橋	8.4	8.3	2023	Ⅰ	2028					
297	0350	柳井駅西公園線1号橋	柳井駅西公園線	南町	1981	RC床版橋	3.7	8.2	2025	Ⅱ	2030					
298	0351	龍華橋	三本松南町線	柳井	1957	鋼およびコンクリート桁	7.7	10.5	2024	Ⅰ	2029					
299	0352	片野橋	三本松南町線	柳井	1953	鋼およびコンクリート桁	14.5	9.1	2024	Ⅱ	2029					
300	0353	柳井大橋	三本松南町線	柳井	1955	コンクリート桁（RC床版橋以外）	69.3	7.9	2021	Ⅰ	2026					
301	0354	第一八幡橋	大原小国線	日積	1952	コンクリート桁(RC床版橋以外)	5.4	4.9	2024	Ⅱ	2029					
302	0355	八幡橋	大原小国線	日積	1952	コンクリート桁（RC床版橋以外）	15.6	5.4	2021	Ⅱ	2026	2016	2016	断面修復	26	
303	0356	八幡橋	中大里木船線	日積	1952	コンクリート桁（RC床版橋以外）	17.5	5.8	2024	Ⅰ	2029	2016	2017	架け替え	85	
304	0357	大里橋	中大里木船線	日積	1952	RC床版橋	4.8	5.2	2024	Ⅱ	2029					
305	0358	岩花橋	五反田柳ケ本線	日積	2001	RC床版橋	21.0	7.7	2022	Ⅱ	2027					
306	0359	宮ヶ峠橋	五反田柳ヶ本線	日積	1938	RC床版橋	5.0	5.8	2024	Ⅱ	2029					
307	0360	折波前大波線1号橋	折波前大波線	伊保庄	2005	RC床版橋	5.6	8.0	2022	Ⅰ	2027					
308	0361	第2柳井橋	三本松南町線	柳井	1947	RC床版橋	2.6	9.9	2025	Ⅱ	2030					
309	0362	第3柳井橋	三本松南町線	柳井	1955	RC床版橋	3.0	14.3	2025	Ⅰ	2030					
310	0363	旭二号橋	南町小木尾線	伊保庄	1966	コンクリート桁(RC床版橋以外)	12.1	11.5	2024	Ⅱ	2029					
311	0364	旭一号橋	南町小木尾線	伊保庄	1975	RC床版橋	12.0	11.5	2023	Ⅰ	2028					
312	03651	新旭橋	南町小木尾線	伊保庄	1966	鋼およびコンクリート桁	113.2	8.8	2022	Ⅲ	2027	2022	2031	断面修復	632	補修中
313	03652	旭橋側道橋	南町小木尾線	伊保庄	1981	鋼およびコンクリート桁	129.1	2.8	2022	Ⅱ	2027					
314	0367	高須橋	南町小木尾線	伊保庄	1967	RC床版橋	5.3	10.8	2024	Ⅰ	2029					
315	0368	小池橋	南町小木尾線	伊保庄	1932	RC床版橋	2.2	5.5	2024	Ⅱ	2029					
316	0369	上ヶ浜橋	南町小木尾線	伊保庄	1933	RC床版橋	4.9	6.8	2024	Ⅱ	2029					
317	0370	小木戸橋	南町小木尾線	伊保庄	1939	RC床版橋	3.3	7.2	2024	Ⅰ	2029					
318	0379	潮見橋	潮見線1号線	余田	2009	RC床版橋	3.0	3.0	2023	Ⅰ	2028					
319	0901	橋ヶ本橋	牛神線	神代	1965	RC床版橋	3.4	3.4	2022	Ⅱ	2027					
320	0902	迫橋	迫トラヨウ線	神代	1947	RC床版橋	5.9	2.3	2022	Ⅱ	2027					
321	0903	宗広橋	宗広奥土居線	神代	1954	RC床版橋	8.5	2.4	2022	Ⅱ	2027					
322	0904	大田橋	大田宮岬線	神代	1982	コンクリート桁（RC床版橋以外）	10.8	4.8	2022	Ⅱ	2027					
323	0906	西畑橋	又良畠西ヶ迫線	神代	1964	コンクリート桁（RC床版橋以外）	8.4	4.0	2022	Ⅰ	2027					
324	0907	西橋	上り尾水無線	神代	1948	RC床版橋	3.9	1.7	2023	Ⅰ	2028					

別表（橋梁点検・修繕計画一覧）　　令和8年10月末現在

No.	橋梁番号	橋　名	路線名	地区名	架設年次	主桁形式	橋　長	幅　員	最新点検結果		次回点検年度	補修計画				備考
									点検年度	判定区分		着工年度	完了年度	補修内容	概算費用（百万）	
325	0908	竹の下橋	角田寄江線	神代	1946	RC床版橋	4.9	3.5	2024	Ⅲ	2029	2027	2028	架け替え	20	
326	0909	宗時橋	中筋2号線	神代	1947	RC床版橋	2.9	1.5	2023	Ⅱ	2028					
327	0910	下田中橋	河久保角田線	神代	1941	RC床版橋	6.8	3.6	2021	Ⅰ	2026					
328	0911	五反田橋	角田西線	神代	1958	RC床版橋	5.5	3.5	2023	Ⅱ	2028					
329	0912	節の下橋	宗任蟹田線	神代	1964	鋼およびコンクリート桁	7.3	5.0	2023	Ⅱ	2028					
330	0913	瀬の脇橋	晩定瀬ノ脇線	神代	1978	RC床版橋	3.9	10.7	2021	Ⅱ	2026					
331	0914	石神橋	石神1号線	神代	1964	RC床版橋	9.4	4.4	2024	Ⅱ	2029					
332	0915	栗山橋	松ヶ迫大歳線	鳴門	1953	RC床版橋	6.6	3.3	2022	Ⅱ	2027					
333	0916	大頭橋	折田耳切線	鳴門	1945	RC床版橋	3.1	7.4	2022	Ⅱ	2027					
334	0917	浦橋	む弥飛路宗広線	鳴門	1999	コンクリート桁（RC床版橋以外）	17.1	6.7	2022	Ⅱ	2027					
335	0918	善谷橋	龍角尾上線	遠崎	1981	RC床版橋	3.3	11.3	2024	Ⅱ	2029					
336	0919	殿川橋	天王灰屋線	遠崎	1959	RC床版橋	3.4	6.0	2022	Ⅱ	2027					
337	0920	松堂橋	天王灰屋線	遠崎	1959	RC床版橋	4.4	3.5	2022	Ⅱ	2027					
338	0921	山田橋	松堂山田線	遠崎	1959	RC床版橋	6.0	3.6	2021	Ⅱ	2026					
339	0922	西浦橋	西中浦沖ノ前線	遠崎	1954	RC床版橋	3.6	4.3	2023	Ⅱ	2028	2010	2010	断面修復	2	
340	0923	滝川橋	江ノ尻浜の上線	神代	1951	コンクリート桁（RC床版橋以外）	12.9	12.4	2023	Ⅰ	2028	2013	2013	断面修復	36	
341	0924	本谷大橋	中筋殿畑線	神代	1951	RC床版橋	7.4	6.0	2025	Ⅰ	2030	2023	2025	断面修復	28	
342	0925	中筋橋	中筋殿畑線	神代	1951	RC床版橋	5.8	8.0	2022	Ⅱ	2027					
343	0926	東本谷橋	中筋殿畑線	神代	1951	コンクリート桁(RC床版橋以外)	7.6	5.4	2024	Ⅱ	2029					
344	0927	橋ヶ本橋	中筋殿畑線	神代	1951	RC床版橋	4.3	5.1	2024	Ⅱ	2029					
345	0928	橋ヶ本小橋	中筋殿畑線	神代	1951	RC床版橋	4.9	6.2	2024	Ⅱ	2029					
346	0929	滝ノ上第一橋	中筋殿畑線	神代	1978	RC床版橋	11.4	7.6	2024	Ⅱ	2029					
347	0930	滝ノ上第二橋	中筋殿畑線	神代	1978	RC床版橋	11.5	7.6	2021	Ⅱ	2026					
348	0931	観音橋	中筋殿畑線	神代	1978	コンクリート桁（RC床版橋以外）	7.0	6.2	2024	Ⅱ	2029					
349	0932	新西畑橋	西ヶ迫氷田線	神代	2003	コンクリート桁（RC床版橋以外）	14.1	7.7	2022	Ⅰ	2027					
350	0372	当前百歩線1号橋	当前百歩線	柳井	1967	RC床版橋	3.5	4.5	2022	Ⅱ	2027					
351	0373	毛小屋線1号橋	毛小屋線	伊陸	2009	RC床版橋	5.9	5.1	2021	Ⅰ	2026					
352	0374	上田橋	後地末広2号線	柳井	2010	コンクリート桁（RC床版橋以外）	13.0	10.6	2022	Ⅰ	2027					
353	0375	阿月平尾線1号橋	阿月平尾線	阿月	2010	RC床版橋	2.8	5.0	2021	Ⅰ	2026					
354	0376	鳴瀧橋	落合畑線	余田	2007	RC床版橋	28.0	5.2	2023	Ⅰ	2028					
355	0377	横川橋	櫨ヶ谷神出線	柳井	1976	RC床版橋	4.8	5.3	2022	Ⅱ	2027					
356	0241	八幡橋	冨尾線	新庄	調査中	RC床版橋	11.6	4.0	2023	Ⅰ	2028					
357	0384	上八B橋	黒島小野線	伊保庄	1966	RC床版橋	2.0	6.0	2023	Ⅱ	2028					
358	0383	瀬越橋	黒島小野線	伊保庄	1937	RC床版橋	3.6	6.2	2023	Ⅱ	2028					
359	0159	陰ノ平2号橋	陰ノ平線	日積	調査中	RC床版橋	3.1	3.0	2026	Ⅱ	2031					
360	0378	第1柳井橋	三本松南町線	柳井津	調査中	RC床版橋	2.4	10.8	2026	Ⅰ	2031					
361	0381	築出団地5号線1号橋	築出団地5号線	新庄	調査中	RC床版橋	3.6	6.4	2026	Ⅱ	2031					
362	0385	河原2号橋	河原4号線	柳井	1996	RC床版橋	8.1	4.7	2026	Ⅱ	2031					
363	0349	中央横断歩道橋	柳井駅西公園線	南町	1981	鋼鈑桁橋	107.0	4.4	2022	Ⅰ	2027	2020	2021	補修	159	
364	0380	新庄横断歩道橋	宮ノ下安行線	新庄	1978	鋼鈑桁橋	23.0	2.4	2023	Ⅰ	2028					